

(様式1)

30 諫教総第245号

平成30年 9月25日

文部科学大臣 殿

諫早市長 宮本 明雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

諫早市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成28年度（2年間）

(担当)

諫早市教育委員会教育総務課

住所：長崎県諫早市東小路町7番1号

電話：0957-22-1500

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成30年 4月

#### (2) 評価の方法

教育委員会教育総務課内において、事後評価を実施した。  
結果については、諫早市ホームページにて公表を行うこととする。  
(耐震化状況については、諫早市のホームページにて公開中)

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、達成することができた。  
学校の校舎・屋内運動場の耐震化については、計画的かつ効率的に取り組み、平成28年度に市内公立小中学校の耐震化率が100%となった。  
また、屋内運動場の吊天井撤去についても計画的に実施している。  
今後は、吊天井撤去を予定している3校のほか、施設の老朽化や児童生徒数の推移を考慮し、優先度の高いものから計画的に取り組むものとする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

「地震防災緊急事業5箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高いIs値0.7未満の小中学校の校舎・屋内運動場を年次的に耐震補強を行い、併せて老朽改修も同時に実施し、学校施設整備を進めてきた。

学校施設の耐震化については、平成28年に工事を完了し、耐震化率は100%となったものである。

また、屋内運動場の吊天井撤去についても、国の平成28年度一般会計第2次補正予算を活用し、真城中学校、喜々津中学校、琴海中学校、森山中学校を実施したところである。

残る喜々津東小学校、大草小学校、伊木力小学校についても、平成30年度中に実施し、屋内運動場の吊天井撤去を完了させる予定である。

今後の学校施設整備については、施設の老朽化や児童生徒数の推移を考慮し、優先度の高いものから順次整備を行う。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
北諫早小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.5～H27.12	H27.12.1		
						H28.6～H28.12	H28.12.19		
北諫早小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.5～H27.12	H27.12.1		
						H28.6～H28.12	H28.12.19		
有喜小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.5～H27.12	H27.12.2		
						H28.6～H28.12	H28.12.5		
有喜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.5～H27.12	H27.12.2		
						H28.6～H28.12	H28.12.5		
真崎小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.5～H27.12	H27.12.7		
						H28.6～H28.12	H28.12.14		
真崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.5～H27.12	H27.12.7		
						H28.6～H28.12	H28.12.14		
喜々津小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.24		
喜々津小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6～H27.12	H27.12.24		
小長井小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.28		
						H28.6～H29.1	H29.1.6		
小長井小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6～H27.12	H27.12.28		
						H28.6～H29.1	H29.1.6		
飯盛中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.18		
飯盛中学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6～H27.12	H27.12.18		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高来中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.25		
高来中学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6～H27.12	H27.12.25		
小長井中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H27.6～H27.12	H27.12.16		
小長井中学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H27.6～H27.12	H27.12.16		
本野小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.12	H28.12.1		
本野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.2～H28.12	H28.12.1		
西諫早小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.12	H28.12.14		
西諫早小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.6～H28.12	H28.12.14		
大草小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.12	H28.12.13		
大草小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.6～H28.12	H28.12.13		
森山西小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.11	H28.12.7		
森山西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.6～H28.11	H28.12.7		
長里小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.6～H28.12	H29.1.6		
長里小学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.6～H28.12	H29.1.6		
小野中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.11	H28.11.25		
小野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.2～H28.11	H28.11.25		
長田中学校	(2)	05	地震補強	校	R	H28.2～H28.7	H28.7.15		
長田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	—	H28.2～H28.7	H28.7.15		
西諫早中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.2～H29.10	H29.10.17	平成28年一般会計第2次補正予算	
喜々津中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.5～H29.10	H29.10.17	平成28年一般会計第2次補正予算	
琴海中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.6～H29.10	H29.10.17	平成28年一般会計第2次補正予算	
森山中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.5～H29.10	H29.10.17	平成28年一般会計第2次補正予算	
真城中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.6～H29.10	H29.10.17	平成28年一般会計第2次補正予算	