

事後評価報告書（中間報告書）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年1月24日
(2) サービス開始日 : 令和4年2月1日

2. 目標達成状況（実績値、目標値については累積数）

指標	目標 (目標年度)	実績値/目標値			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
家庭用 Wi-Fi ^{※1} の設置数	576 箇所 (令和3年度) 1,152 箇所 (令和4年度) 1,727 箇所 (令和5年度) 1,727 箇所 (令和6年度)	550 /576 箇所	1,460 /1,152 箇所	1,646 /1,727 箇所	- /1,727 箇所

※1 家庭用 Wi-Fi は、当社無線機器提供による Wi-Fi 機器設置数

(参考) (利用回線数については累積数)

提供可能回線数 ^{※2}	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
2,533 回線	740 回線	2,007 回線	2,277 回線	-回線

※2 提供可能回線数は、加入者ケーブルの4分岐ケーブル数から算定

3. 目標達成に向けて実施した取組み

■家庭用 Wi-Fi の設置数

インターネットサービスが開始される際に戸別訪問や家電量販店、携帯ショップ等でのご案内を行いました。またスーパーや市場などでのサービス説明会も実施しました。

4. 評価

■家庭用 Wi-Fi の設置数

目標まで 81 箇所と達成していないものの、翌年度までにほぼ達成できる見込みです。テレワークやオンライン授業等の需要増に伴う家庭内の Wi-Fi 通信環境の構築を提案することで、目標を概ね達成することができました。また、住民の方に広く周知するべく、地域の人が集う場所で広報活動を行うことができました。

■提供可能回線数に対する利用回線数

利用率約 90%と順調に伸びております。

5. 課題への対応策

■家庭用 Wi-Fi の設置数

目標を達成していないものの、未加入世帯に対し引き続き訪問説明するなどして、再評価時までにはほぼ達成できる見込みです。今後も戸別訪問や電話案内、家電量販店、携帯ショップ等で住民の皆さま向けにご案内活動を実施し、光回線サービス及び家庭用 Wi-Fi の利便性の浸透に努めてまいります。

■提供可能回線数に対する利用回線数について

引き続き利用率がアップするよう努力します。