社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和07年12月23日

計画の名称	快適諫早汚水処理施設整備計画（防災・安全）
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　(5年間)　　重点配分対象の該当
交付対象	諫早市
計画の目標	下水道を整備することにより、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を図り、循環型社会の形成や地球規模での環境保全を推進する。 また、適切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を推進し、長期的に継続可能な下水道の実現を目指す。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,415	A	1,415	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R１末	R４末	R６末
1	処理場・ポンプ場施設の改築更新率を０％（R１末）から１００％（R６末）へ増加			
	処理場・ポンプ場施設の改築更新 計画期間内改築済施設（施設数）／諫早市下水道ストックマネジメント計画【処理場・ポンプ場施設】対象施設（施設数）	0%	33%	100%
2	管渠の改築更新率を０％（R１末）から１００％（R６末）へ増加			
	管渠の改築更新 計画期間内改築済施設（m）／R１年度末時点において想定している改築対象施設（１７０m）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000703245

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	諫早中央浄化センター改築・更新	ストックマネジメント・改築　水処理施設　汚泥処理施設	諫早市		■	■	■	■	719		策定済
		ストマネ																	
	A07-002	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	ポンプ場	改築	諫早湾処理区　汚水中継ポンプ場改築	ストックマネジメント・改築　宇都中継ポンプ場	諫早市		■	■	■	■	0		策定済
		ストマネ																	
	A07-003	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	ポンプ場	改築	大村湾処理区　汚水中継ポンプ場改築	長寿命化・改築　化屋汚水中継ポンプ場	諫早市	■	■				32		策定済
		長寿命化																	
	A07-004	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	小長井浄化センター　改築・更新	ストックマネジメント・改築　消毒施設・スクリーンかす設備	諫早市	■	■	■	■	■	117		策定済
		ストマネ																	
	A07-005	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	管渠（汚水）	改築	汚水管渠改築	ストマネ・改築　管更正L=80m　取付管改築N=100箇所　MH蓋N=400基　管路調査L=2000m　MP改築N=39	諫早市	■	■	■	■	■	161		策定済
		ストマネ																	
	A07-006	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	下水道ストックマネジメント計画策定	処理場・ポンプ場	諫早市	■	■	■	■	■	59		策定済
		ストマネ																	

案件番号：　0000703245

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R02	R03	R04	R05	R06	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	下水道施設耐水化	処理場・ポンプ場	諫早市		■	■	■	■	31		－
	A07-008	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	終末処理場	改築	下水道施設耐震化	処理場・ポンプ場	諫早市		■	■	■	■	262		－
	A07-009	下水道	一般	諫早市	直接	諫早市	－	－	雨水浸水対策	ハザードマップ策定	諫早市					■	34		－
											小計						1,415		
											合計						1,415		

案件番号： 0000703245

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
諫早市上下水道局にて、事後評価を実施。	事業終了後
	公表の方法
	諫早市ホームページに記載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道による雨水浸水対策の実施により、浸水想定図を活用し防災・減災対策に寄与できた。 また、下水道ストックマネジメント計画の策定により、適切な維持・管理及び、防災・減災対策、経営の効率化を図り、長期的に持続可能な下水道の実現に寄与できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き下水道の整備により、生活環境の改善及び公共用水域の水質改善を図り、循環型社会の形成や地球規模での環境保全を推進する。
また、適切な維持・管理・防災・減災対策及び経営の効率化を推進し、長期的に継続可能な下水道の実現を目指す。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場・ポンプ場施設の改築更新率を０％（Ｒ１末）から１００％（Ｒ６末）へ増加		
	最　終 目標値	100%	資材入手難などの理由により事業進捗に遅れが生じたため、令和６年度の完成を５年先送りし令和１１年度としたため。
	最　終 実績値	0%	
2	管渠の改築更新率を０％（Ｒ１末）から１００％（Ｒ６末）へ増加		
	最　終 目標値	100%	資材入手難などの理由により事業進捗に遅れが生じたため、令和６年度の完成を５年先送りし令和１１年度としたため。
	最　終 実績値	49%	

案件番号：0000703245