

# 工事履行報告書 (地域建設業経営強化融資制度用)

別紙様式第2号

契約番号 第 \_\_\_\_\_ 号

報告日 : 平成21年1月31日 (契約日から 65 日)

## 記載

工事名 : 線道路改良工事

工事期間 : 平成20年11月29日 ~ 平成21年2月27日 ( 92 日間)

請負者名 : 株式会社 代表取締役 印

工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていることを確認します。

報告日現在

工期の2分の1を経過していることを確認します。

工種等		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	見積額 (円)	構成比 (%)	進捗率 (%)	出来高金額 (円)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路土工	予定									■				5,332,702	23.53	90.00	4,799,431																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■									法面工	予定										■			7,472,446	32.97	60.00	4,483,467		実施									■				擁壁工	予定										■			423,798	1.87	50.00	211,899		実施									■				石・ブロック積工	予定										■			2,941,667	12.98	50.00	1,470,833		実施									■				排水構造物工	予定										■			1,060,589	4.68	40.00	424,235		実施									■				構造物撤去工	予定										■			732,502	3.23	20.00	146,500		実施									■				舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0		実施											■		防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867														
法面工	予定										■			7,472,446	32.97	60.00	4,483,467																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■									擁壁工	予定										■			423,798	1.87	50.00	211,899		実施									■				石・ブロック積工	予定										■			2,941,667	12.98	50.00	1,470,833		実施									■				排水構造物工	予定										■			1,060,589	4.68	40.00	424,235		実施									■				構造物撤去工	予定										■			732,502	3.23	20.00	146,500		実施									■				舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0		実施											■		防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																										
擁壁工	予定										■			423,798	1.87	50.00	211,899																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■									石・ブロック積工	予定										■			2,941,667	12.98	50.00	1,470,833		実施									■				排水構造物工	予定										■			1,060,589	4.68	40.00	424,235		実施									■				構造物撤去工	予定										■			732,502	3.23	20.00	146,500		実施									■				舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0		実施											■		防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																										
石・ブロック積工	予定										■			2,941,667	12.98	50.00	1,470,833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■									排水構造物工	予定										■			1,060,589	4.68	40.00	424,235		実施									■				構造物撤去工	予定										■			732,502	3.23	20.00	146,500		実施									■				舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0		実施											■		防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																										
排水構造物工	予定										■			1,060,589	4.68	40.00	424,235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■									構造物撤去工	予定										■			732,502	3.23	20.00	146,500		実施									■				舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0		実施											■		防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																										
構造物撤去工	予定										■			732,502	3.23	20.00	146,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■									舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0		実施											■		防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																										
舗装工	予定											■		840,420	3.71	0.00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施											■							防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0		実施											■		区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																																																										
防護柵工	予定											■		203,760	0.90	0.00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施											■							区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0		実施											■		仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																																																																																										
区画線工	予定											■		43,310	0.19	0.00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施											■							仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203		実施									■	■			雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																																																																																																																										
仮設工	予定									■	■			3,440,508	15.18	40.00	1,376,203																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■	■								雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299		実施									■		■			予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																																																																																																																																																										
雑工	予定									■		■		174,598	0.77	50.00	87,299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施									■		■								予定																			実施																		<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																		出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	予定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	実施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>合 計</b>														22,666,300	100.01		12,999,867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																出来高進捗率 (%)	57.35%	50%以上認定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

- 注1 見積額は、直接工事費ベースで記入すること。
- 注2 構成比は、見積額の合計に占める各工種等毎の構成割合を記入する。端数処理上、100%にならない場合がある。
- 注3 進捗率は、各工種等毎に報告時点の状況を記入する。
- 注4 出来高金額は、各工種等毎に見積額に進捗率を乗じて算出し、それぞれ記入する。
- 注5 出来高進捗率 (出来高金額合計÷見積金額合計)は50%以上であること。
- 注6 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。
- 注7 内容を確認後は、「1 認定」又は「2 不認定」のいずれかに印を付け、不認定の場合はその理由を記入すること。

請負金額に対応した直接工事費ベースの合計

既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであることを確認します。

確認欄		
総括監督員	主任監督員	担当監督員

総括監督員を指名していない場合には、所属長とする。

自動計算

自動計算

自動計算

自動計算